



Relatório de Atividades Base 3º Bimestre/2017


CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA E CICLO FAIXA – DF290



Programas de Trabalho: 26.451.6216.3090.0008
 Nº do Processo: 113.012.858/2015
 Nº do Contrato: 09/2017
 Empresa: SIGMA – Locação de Máquinas e Serviços de Terraplenagem EIRELI-ME.
 Data de início: 17/05/2017
 Data prevista de conclusão: 12/01/2018 (240 dias)
 Valor: R\$ 2.251.927,81
 Recurso: Fonte 335 (Banco do Brasil)
 Executor: Eli Câmara

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das Obras para construção e sinalização da ciclovia e ciclo faixa (= 8km) na DF-290, SRDF 290EDF0090 ao 290EDF0130, no subtrecho compreendido entre o entroncamento de acesso ao Gama e o entroncamento com a rodovia BR-040/BR-050. As intervenções têm como objetivo prover a rodovia de uma rota ciclável segura e confortável. As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização, drenagem, obras complementares e compensação florestal, conforme estabelecido nos projeto a serem fornecidos pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 11% no Bimestre. Acumulado 11%. Instalação do Canteiro de obras e limpeza e serviços de terraplenagem.



EXECUÇÃO DE CICLOVIA NA EPTG – DF-085



Programas de Trabalho: 26.451.6216.3090.0008
 Nº do Processo: 113.003051/2014
 Nº do Contrato: 10/2017
 Empresa: SIGMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
 Data de início: 17/05/2018
 Data prevista de conclusão: 17/01/2018 (240 dias)
 Valor: R\$ 8.213.684,92
 Recurso: Fonte 335 (Banco do Brasil)
 Executor: Maria Luzia F. Borges

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de ciclovia na rodovia DF-085 com extensão EPTG = 19.574,37m no trecho: entroncamento rodovia DF-003 (EPIA) ao entroncamento da rodovia DF-001- Pistão Norte/Sul.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM, 2017:

Executado no Bimestre 6%. Acumulado 6%. Mobilização, locação e limpeza dos Ramos H, J e L. Regularização do subleito (9)% nos ramos atacados). Compactação da 1ª camada (18% nos ramos atacados).



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ALAGADO DF-290



Programas de Trabalho: 26.782.6216.3361.4359

Nº do Processo: 113.005322/2016

Nº do Contrato: 012/2017

Empresa: MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Data de início: 14/06/2017

Data prevista de conclusão: 120 dias

Valor: R\$ 3.679.866,5

Recurso: 148 (CIDE)

Executor: Eli Câmara e Maria Luzia Ferreira Borges

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: DF-290, Construção de ponte sobre o Rio Alagado e passagem de fauna. Trecho: acesso ao Gama/entroncamento Avenida Alagados (Santa Maria).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
0%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim

Avanço Físico Bimestral

--	--	--	--	--	--

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO



Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)

26.122.6010.2557.2569 (2013/2014/2015)

26.126.6001.2557.2569 (2016)

Etapa 7 SAG 2017

Nº do Processo: 113.000.559/2011

Nº do Contrato: 025/2011

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.

Data de início: 21/11/2011

Data prevista de conclusão: 20/11/2017

(Oitavo Aditivo)

Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100 e 237 (Sétimo Aditivo)

Executor: Thiago Vinicius de Melo Almeida

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Foram realizados os seguintes serviços:

- Upgrade dos equipamentos de rádio frequência das unidades 1DR, 4DR e Posto policial 535.
- Manutenção dos serviços de comunicação das unidades 1DR, 3DR e 5DR e posto policial 534.
- Realização de monitoramento de performance da comunicação nas unidades 1DR, 4DR e Posto policial 534.
- Habilitação do serviço de monitoramento nos equipamentos do 1DR, 4DR e Posto policial 535.
- Inclusão do posto do BPTRAN localizado na DF-010.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Foram realizados os seguintes serviços: Manutenção dos equipamentos de rádio transmissão do 1DR, PST 534 e PST535. Foi habilitado o protocolo de tempo para redes (NTP). Monitoramento do serviço de comunicação. Testes de performance.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Foram realizados os seguintes serviços:

- Manutenção dos equipamentos de rádio transmissão do 1DR, 1DR, BPTRAN.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
16,67%	16,65%	16,68%	%	%	%	
						Avanço Físico Acumulado
16,67%	33,32 %	50 %	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS



Programas de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Nº do Processo: 113.013.043/14
 Nº do Contrato: 028/2016
 Empresa: GEOSERV Serviços de Geotecnia e Construção LTDA
 Data de início: 14/12/2016
 Data prevista de conclusão: 10/10/2017 (300 dias)
 Valor: R\$ 3.264.008,36
 Recurso: Fonte: 335
 Executor: Ery do Nascimento Brandi, José Ricardo Almeida, Dan Imbroise Brant.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais "Caminho das Escolas" (várias Rodovias Distritais e Vicinais do SRDF) - Lote 1.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Início dos serviços.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Fase inicial – Entrega de novo cronograma priorizando a entrega de rodovias por conjunto de escolas conforme orientação da Comissão Executiva;
 Elaboração dos estudos preliminares – Em elaboração.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Fase inicial – Entrega de relatórios parciais de estudos preliminares.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0 %	0 %	1,82%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral
0 %	0 %	1,82%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS



Programas de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Nº do Processo: 113.013.043/14
 Nº do Contrato: 029/2016
 Empresa: ASTEC Engenharia Ltda
 Data de início: 06/01/2017
 Data prevista de conclusão: 17/11/2017 (315 dias)
 Valor: R\$ 3.049.016,92
 Recurso: Fonte: 335
 Executor: Ery do Nascimento Brandi, José Ricardo Almeida, Dan Imbroise Brant.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais " Caminho das Escolas" (várias Rodovias Distritais e Vicinais do SRDF) - Lote 2

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Início dos serviços.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Fase inicial – Entrega de novo cronograma priorizando a entrega de rodovias por conjunto de escolas conforme orientação da Comissão Executiva;
 Elaboração dos estudos preliminares – Em elaboração, material em análise.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Fase inicial – Entrega de relatórios parciais de estudos preliminares.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0 %	0 %	11,61%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral
0 %	0 %	11,61%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR-020



Programas de Trabalho: 26.782.6216.1347.9481
 26.782.6216.1347.0002 (EP)
 Nº do Processo: 113.008.665/2016
 Nº do Contrato: 005/2017
 Empresa: JPPP CONSTRUTORA LTDA
 Data de início: 31/03/2017
 Data prevista de conclusão: 28.08.2017 (150 dias)
 Valor: R\$ 2.275.877,00
 Recurso: Fonte: 100
 Executor: Fábio Cardoso da Silva, Kênio Avelar

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Construção da Passarela em estrutura mista, a ser implantada na Rodovia BR-020, próximo ao Setor Habitacional Nova Colina – Sobradinho/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Não houve avanço físico. Aguardando adequação do Projeto de Fundação.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 18% no bimestre. Acumulado 18%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DESCOBERTO VC-533




Programas de Trabalho: 26.782.6216.3361.4359
 Nº do Processo: 113.013.549/2016
 Nº do Contrato: 001/2017
 Empresa: LEO & BORBA ENGENHARIA
 Data de início: 01/03/2017
 Data prevista de conclusão: 29/06/2017 (120 DIAS)
 Valor: R\$ 1.300.131,23
 Recurso: Fonte: CIDE
 Executor: Antonio Gomes (Titular) e Maria Luzia (Suplente).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: execução das obras para Construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brasília-DF - Divisa DF/GO. Entroncamento BR-080/BR-251.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Executado 10,84% no bimestre. Acumulado 10,84%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 10,84%.



RESTAURAÇÃO DA DF-001(EPCT)"CAMINHO PARA BRAZILÂNDIA"



Programas de Trabalho: 26.782.6216.1475.1199
 Nº do Processo: 113.004.490/2017
 Nº do Contrato: 006/2017
 Empresa: HL Terraplenagem
 Data de início: 23.03.2017
 Data prevista de conclusão: 19.09.2017 (180 dias)
 Valor: R\$ 11.649.997,42
 Recurso: CIDE
 Executor: Antônio Gomes da Silva Filho e Maria Luzia Ferreira (suplente)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: execução das obras de restauração a rodovia distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho de Brasília", no trecho compreendido entre o entroncamento BR-070/DF-095 (EPCL), até o entroncamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para a DF-001 e alça de ligação da DF-001 para a DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo também os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Executado 10% no bimestre. Acumulado 20%. Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 20% no bimestre. Acumulado 30%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001 – Etapa 11 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 15 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.001.225/2008
 Nº do Contrato: 028/2011
 Empresa: Engebras S/A Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática
 Data de Início: 23/12/2011
 Data prevista de conclusão: 23/12/2017 (Oitavo Aditivo)
 Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo) + R\$ 982.174,71 (Oitavo Aditivo).
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Andamento normal

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Andamento normal

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Andamento normal.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo) - Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 16 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.003.563/2014
 Nº do Contrato: 060/2014
 Empresa: Lig Móvel Telecomunicações Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014
 Data prevista de conclusão: 28/09/2017 (Quarto Aditivo)
 Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Rafael Modê Luma e Daniel dos Santos Sampaio (substituto)
 IS, 03/03/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM 2017:

Processo encaminhado à DIOFI para quitação da fatura referente ao mês de fevereiro no valor total de R\$ 93.086,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM 2017:

Processo na DIFIS para reajustamento do contrato.

Quitação das faturas referentes aos meses de fevereiro no valor total de R\$ 93.086,00 e março no valor total de R\$ 93.086,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Após liberação da PROJUR, será solicitado o empenho referente aos meses de Junho e Julho de 2017 e a diferença de Janeiro à Julho/2017.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



Programa de Trabalho:
26.782.6215.2541.0001
Etapa 11 SAG 2015/ Etapa 15 SAG 2016
Nº do Processo: 054.001.403/2011-113.001.179/2011
Nº do Convênio: 001/2012
Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal
Data de Início: 11/05/2012
Data prevista de conclusão: 31/12/2017
Vigência do Convênio: 31/12/2017
Recurso: Fontes 237, 437, 331 (Primeira Apostila)
Valor: R\$ 1.283.163,40
Recurso: Fonte 237, 437 e 331
Executor: Márcio Corrêa Soares

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Serviços de fiscalizações de Trânsito e apoio nas atividades operacionais nas rodovias distritais na modalidade Cooperação recíproca sem ônus para os convenientes, ficando apenas repasse dos valores arrecadados com multas na proporção de 50% descontados os encargos e despesas diversas.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Serviços de fiscalizações de Trânsito e apoio nas atividades operacionais nas rodovias distritais na modalidade Cooperação recíproca sem ônus para os convenientes, ficando apenas repasse dos valores arrecadados com multas na proporção de 50% descontados os encargos e despesas diversas.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Serviços de fiscalizações de Trânsito e apoio nas atividades operacionais nas rodovias distritais na modalidade Cooperação recíproca sem ônus para os convenientes, ficando apenas repasse dos valores arrecadados com multas na proporção de 50% descontados os encargos e despesas diversas.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE




Programa de Trabalho:
26.782.6215.2541.0004 (Terceiro Aditivo)
Etapa 12 SAG 2015
26.782.6217.2541.0004 – Etapa 16 SAG 2016
Nº do Processo: 113.011.356/2013
Nº do Contrato: 014/2014
Empresa: Oi Móvel S.A (Primeiro Aditivo)
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014
Data prevista de conclusão: 10/06/2017 (Terceiro Aditivo)
Valor anual: R\$ 1.398.795,84 (Terceiro Aditivo)
Recurso: Fonte 237/437
Executor: Afonso Guilherme Dutra

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
Prestação dos serviços dentro da normalidade.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
Março – Prestação dos serviços dentro da normalidade.
Abril – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Maio – Prestação dos serviços dentro da normalidade.
Junho – Prestação dos serviços dentro da normalidade.



MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO




Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001 - Etapa 11 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 Etapa 15 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.001.811/2009
 Nº do Contrato: 041/2014
 Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014
 Data prevista de conclusão: 24/06/2019 (Quarto Aditivo)
 Valor estimado para novo período: R\$ 8.163.308,40 (Quarto Aditivo)
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Andamento normal.



**PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS**



Programa de Trabalho: 26.782.6217.2541.0001
Nº do Processo: 113.017.091/2015
Nº do Convênio de Cooperação: 002/2015
Conveniada: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF
Data da Assinatura do Convênio: 24/11/2015
Data prevista de conclusão: 14/05/2018
Recurso: Fontes 237, 437
Executor: Eng.ª Juliana Soares das Neves

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente Convênio de Cooperação Recíproca tem por objetivo a execução pelo DER/DF e pelo DETRAN/DF das atividades de Fiscalização de Trânsito nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF e nas vias urbanas, bem como atividades de Educação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Estatísticas de Acidentes de Trânsito, Monitoramento Aéreo das Rodovias, Processamento Eletrônico de Multas, visando a aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes.

CORREÇÃO 1º BIMESTRE

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 15,16% no bimestre. Acumulado 15,16%. As atividades realizadas foram:
Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): **Janeiro:** Quant = 21; Valor = R\$ 17.222,00.
Fevereiro: Quant. = 91; Valor =R\$ 35.694,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Executado 18,15% no bimestre. Acumulado 33,31%. As atividades realizadas foram:
Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): **Março:** Quant = 229; Valor = R\$ 100.283,00.
Abril: Quant. = 162; Valor =R\$ 61.945,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 11,40% no bimestre. Acumulado 44,71%. As atividades realizadas foram:
Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): **Maior:** Quant = 208; Valor = R\$ 87.940,00.
Junho: Quant. = 33; Valor =R\$ 13.952,00



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DER
DF

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF




Programas de Trabalho:
26.782.6217.2904.0001
Nº do Processo: 113.003.588/2016
Nº do Contrato: 021/2016
Empresa: Hot Cozinha Industrial Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 11/07/2016
Data prevista de conclusão: 12 meses
Valor: R\$ 153.600,00
Recursos: Fonte 237
Executora: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira
e Kein Yon Ko (suplente)
IS de 18/07/2016

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de lanche para a Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, com entregas diárias de segunda-feira à sexta-feira, a critério do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
No 1º Bimestre, referente aos meses de janeiro e fevereiro não houve atendimento na Transitolândia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
No 2º Bimestre, referente aos meses de março e abril, foram atendidas pela Transitolândia 4.390 crianças e 307 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 31 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R\$ 18.788,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
No 3º Bimestre, referente aos meses de maio e junho, foram atendidas pela Transitolândia 2.601 crianças e 196 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 18 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R\$ 11.188,00.



MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF




Programa de Trabalho:
26.782.6215.2904.0001 - Etapa 14 SAG 2015
26.782.6217.2904.0001 - 2016
Nº do Processo: 113.012.201/2013
Nº do Contrato: 012/2014
Empresa: Travel Bus Ltda - Me
Data de Início: 24/03/2014
Data prevista de conclusão: 23/03/2018 (3º TA)
Valor: R\$ 626.740,35 (Segundo Aditivo)
Recurso: Fonte 237
Executor: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira
Kein Yon Ko (suplente)
(IS de 24/11/2015)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
No 1º Bimestre, referente aos meses de janeiro e fevereiro não houve atendimento na Transitolândia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
No 2º Bimestre, referente aos meses de março e abril, foram atendidas pela Transitolândia 4.390 crianças e 307 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 31 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 61.767,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
No 3º Bimestre, referente aos meses de maio e junho, foram atendidas pela Transitolândia 2.721 crianças e 218 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 18 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 48.690,00.



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF – LOTE 1



Programa de Trabalho: 26.782.6217.4197.0001
 – Etapa SAG 17 2016
 Nº do Processo: 113.007.572/2013
 Nº do Contrato: 001/2016
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016
 Data do Recebimento da IS: 11/02/2016
 Data prevista de conclusão: 07/08/2017 (2º Termo Aditivo)
 Valor Contratual: R\$ 3.043.293,27 + R\$ 21.291,58 (3º Aditivo) = R\$ 3.064.584,85.
 Recurso: Fonte 237
 Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)
 IS, 11/02/2016

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 1 – 1º Distrito Rodoviário, 4º Distrito Rodoviário e 5º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


Executado 6,5% no bimestre. Acumulado 36,5%. Início da revitalização da sinalização horizontal na DF-130, Trecho DF-250/BR-251. Colocação de tachinhas na DF-128, Trecho BR-020/DF-230. Colocação de tachinhas na DF-205, Trecho DGO/DGO. Início e Término da revitalização da sinalização horizontal na DF-442, Trecho DF-440/DF-001.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Executado 19,6%. Acumulado 56,1%. Início da Revitalização da sinalização Horizontal na DF-230, Trecho BR-020/DF-345. Continuação da sinalização horizontal na DF-130, Trecho: DF-250/BR-251. Início da sinalização horizontal na DF-128, Trecho:BR-020/Divisa.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 9,6%. Acumulado 65,7%. Concluída a Revitalização da sinalização Horizontal na DF-230, Trecho BR-020/DF-345. Continuação da sinalização horizontal na DF-130, Trecho: DF-250/BR-251. Continuação da sinalização horizontal na DF-128, Trecho:BR-020/Divisa.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF LOTE 2



Programa de Trabalho: 26.782.6217.4197.0001
 Nº do Processo: 113.000.864/2016
 Nº do Contrato: 002/2016
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016
 Data do Recebimento da IS: 11/02/2016
 Data prevista de conclusão: 07/08/2017 – Terceiro Termo Aditivo)
 Valor: R\$ 5.688.920,63 + R\$ 1.028.292,56 (Primeiro Aditivo) + R\$109.641,73 (Quarto Aditivo)= R\$ 6.826.854,92
 Recurso: Fonte 237
 Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)
 IS, 11/02/2016

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 2 – 2º Distrito Rodoviário, 3º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Executado 1,5% no bimestre. Acumulado 36,5%.


Colocação de tachinhas na DF-205, Trecho DF250/DF-201 e Trecho DF-150/Km 16. Continuação da remoção na DF-003 (EPIA), Trecho DF-051/BR-040.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Executado 5,6 % no bimestre. Acumulado 42,1%. Conclusão da sinalização horizontal na DF-250, Trecho: DF-330/DF-001 (EPCT); Conclusão da sinalização na DF-205, Trecho: DF-150/DF-201; Conclusão da sinalização na DF-205, Trecho: DF-150/km 16; Conclusão da sinalização da DF-079 (EPVP), Trecho: DF-075 (EPNB)/DF-085 (EPTG); Continuação da sinalização na DF-003 (EPIA), Trecho: DF-007 (EPTT)/DF-251. Continuação da sinalização na DF-003 (EPIA) Trecho: DF-251/BR-040. Início e término da sinalização na DF-442, Trecho DF-440/DF-001.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 7,9% no bimestre. Acumulado 50%. Continuação da sinalização na DF-003 – EPIA - Trecho: DF-007 (EPTT)/DF-251. Continuação da na DF-003(EPIA), Trecho: DF-051/BR-040, Início da sinalização horizontal na DF-150 – Trecho DF-003/DF-205.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO OPERADO PELO DER-DF



Programa de Trabalho:
26.782.6217.4198.0001
Nº do Processo: 113.003.907/2016
Nº do Contrato: 002/2017
Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 14/02/2017
Data prevista de conclusão: 13/08/2019
Valor: R\$ 4.882.728,14
Recurso: Fonte 237
Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico operados pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
Executado 5% no bimestre. Acumulado 5% (início do contrato: 14/02/2017).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
Executado 19% no bimestre. Acumulado 19,5%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Executado 19% no bimestre. Acumulado 43%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.3209.0001 (Segundo Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.3209.0001 – Etapa 41 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.009.643/2013
 Nº do Contrato: 066/2014
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.
 Data de Início: 15/12/2014
 Data prevista de conclusão: 15/12/2017 (Terceiro Aditivo)
 Valor Anual: R\$ 3.676.269,60 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 237 (Terceiro Aditivo)
 Executora: Afonso Guilherme Dutra


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Em janeiro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 301.567,43. Em fevereiro operaram 30 painéis com gastos de R\$ 304.532,25.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Em março operaram 30 painéis com gasto de R\$ 297.132,18.
 Em abril operaram 30 painéis com gasto de R\$ 305.284,21.
 Obs.: Os pagamentos estão aguardando descontingenciamento de verba orçamentária, de acordo com despacho da DIOFI anexado no processo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Em maio operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.026,38.
 Em junho operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.355,80.

Obs.: O pagamento do mês de junho está aguardando descontingenciamento de verba orçamentária, de acordo com despacho da DIOFI anexado no processo.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:
26.782.6217.3209.0001 - Etapa 41 SAG 2016
Nº do Processo: 113.002.964/2014
Nº do Contrato: 011/2016
Empresa: SINASC – Sinalização e Construção de Rodovias Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2016
Data do recebimento da IS: 11/05/2016
Data prevista de conclusão: 09/03/2017 (Segundo Aditivo)
Valor: R\$ 2.457.298,59
Recurso: Fonte 237
Executor: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz
Substituto: Eng.º Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da instalação de sinalização vertical do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Cc nº 001/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 99%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
Executado 1% no bimestre. Acumulado 100%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Contrato finalizado.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZILÂNDIA A PADRE LÚCIO



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 16 SAG 2017/Etapa 28 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.439/2012
 Nº do Contrato: 039/2013
 Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.
 Data da assinatura do contrato: 22/11/2013
 Data do recebimento da IS: 26/09/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 14/04/2017
 (Décimo Quarto Aditivo)
 Valor: R\$ 5.405.070,40 +
 R\$ 1.299.126,98 (Quarto Aditivo) +
 R\$ 561.300,44 (Nono Aditivo) + R\$ 723.900,89 (12º Aditivo) = R\$ 7.989.398,71
 Recurso: Fonte 100, 135 (Terceiro Aditivo), 335 (Oitavo Aditivo)
 Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho
 População da RA IV: 50.490

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 75%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Obra paralisada a espera da construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazilândia - Divisa DF/GO.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Obra paralisada a espera da construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazilândia - Divisa DF/GO.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Obra paralisada a espera da construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazilândia - Divisa DF/GO.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0%	0%	0%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
75%	75%	75%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DUPLICAÇÃO DA DF-463



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 15 SAG 2017/Etapa 26 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.051/2010
 Nº do Contrato: 043/2014
 Empresa: Serterra Transportes Escavações
 Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Data do Início: 10/07/2014
 Data prevista de conclusão: 10/03/2017 (Décimo Nono Aditivo)
 Valor: R\$ 6.552.350,76 (6º Aditivo)+
 R\$ 666.984,73 (11º Aditivo) +
 R\$ 7.724,13 (12º Aditivo) + 939.084,88 (15º Aditivo) +
 1.600.000,00 (17º Aditivo) + 507.150,44 (18º Aditivo)
 =R\$ 10.273.294,94
 Recurso: Fonte 100, 135 (Quinto Aditivo), 335
 (Décimo Aditivo)
 Executor: Engº Guilherme José da Fonseca Berniz
 População das RA's XXVII e XIV: 123.455

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. Cc nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 99%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Executado 0,8% no bimestre. Acumulado 99,8%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 0,2% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0,8%	0,2%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
99%	99,8%	100%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO KM 119,3 AO KM 131,8 – LAGO OESTE



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1475.1199
Etapa 29 SAG 2017/Etapa 35 SAG 2016
Nº do Processo: 113.011.751/2014
Nº do Contrato: 003/2016
Empresa: EPC Projetos e Construções Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 16/02/2016
Data prevista de conclusão: 28/01/2017
(Terceiro Aditivo)
Valor inicial: R\$ 6.753.902,84 + R\$ 2.624.908,10
(quarto Termo Aditivo) = R\$ 9.378.810,94
Recurso: Fontes 148 e 348 (Primeiro Aditivo)
Executor: Eng.º Paulo Robert Santos Machado

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de restauração da rodovia DF-001 (EPCT), entroncamento da DF-170 ao entroncamento BR-010/020/030/450/DF-001/003/150-Parque Rodoviário do DER/DF, trecho compreendido do km 119,3 ao km 131,8 (Lago Oeste – 1ª Etapa), incluídos os serviços de sinalização vertical e horizontal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 11/2014. Extensão de 12,52 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
Aguardando entrega do Termo Definitivo da obra.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
Aguardando entrega do Termo Definitivo da obra.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Aguardando entrega do Termo Definitivo da obra.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0 %	0 %	0 %	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
99 %	99 %	99 %	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

Restauração da DF-001 (EPCT) - Lago Oeste




Programas de Trabalho: 26.782.6216,1475,1199
 Nº do Processo: 113.011.217/2016
 Nº do Contrato: 003/2017
 Empresa: LK Construções e Terraplanagem-EIRELI
 - ME
 Data de início: 24/02/2017
 Data prevista de conclusão: 23/08/2017 (180 dias)
 Valor: R\$ 9.604.026,18
 Recurso: 248
 Executor: Kênio Márcio Avelar (Titular) e Eugênio Maracajá de Moraes (Suplente)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Restauração da (EPCT) - Lago Oeste, entroncamento da DF-170 ao entroncamento da BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (Parque Rodoviário do DER/DF) - 2ª Etapa. Extensão de 8,8 km. Cc nº 005/2016.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Executado 5,2% no bimestre. Acumulado 5,2%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 26,8% no bimestre. Acumulado 32%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSULTORIA EM ENGENHARIA
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO
ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Etapa 34 SAG 2017/Etapa 34 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.000.942/2014
 Nº do Contrato: 006/2015
 Empresa: Strata Engenharia EIRELI (Segundo Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2015
 Data do Recebimento da IS: 29/06/2015
 Data prevista de conclusão: 03/07/2017 (Quarto Aditivo) 03/01/2017 (Quinto Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 7.151.845,29
 Recurso: Fonte 135, 335 (Apostila)
 Executores: Geol. Wellington Rodrigues dos Santos, Eng.º Stênio Fonseca da Costa e Eng.º Willkerson Victor da Silva (Instrução de Serviço nº 136, 22/07/2015)
 População das RA's VI, VII, XIV, XIII, II, XV, XII, IX, IV, V e XXVI: 1.620.965

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa de consultoria em engenharia para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 e a elaboração dos projetos básico e executivo para implantação do Anel Viário do Distrito Federal conforme Edital de Concorrência nº 002/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. A empresa Contratada apresentou os Relatórios dos Projetos Básicos de Melhoramentos e Adequações das Rodovias DF-100, DF-270 e Contorno de Formosa para reavaliação da Comissão Executiva, com vistas à aprovação integral dos Produtos. A Comissão Executiva solicitou um valor de empenho/2017 de R\$ 4.829.577,43.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIMESTRE 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. A Comissão Executiva emitiu pareceres favoráveis à aprovação com ressalvas do Relatório do Projeto Básico de Duplicação e Restauração da Rodovia DF-001 e do Relatório do Projeto Básico de Restauração e Melhoramentos da Rodovia GO-430 (Produtos C2 da Fase C).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIMESTRE 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 04/2017 – CCA, de 12/05/2017, que aprova com ressalvas o Relatório do Projeto Básico da Rodovia BR-251. A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 03/2017 – CCA, de 16/05/2017, que aprova com ressalvas o Relatório do Projeto Básico da Rodovia BR-070. A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 05/2017 – CCA, de 26/06/2017, que aprova integralmente o Relatório do Projeto Básico da Rodovia "Novo Contorno de Formosa". A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 06/2017 – CCA, de 26/06/2017, referente ao Relatório do Projeto Básico da Rodovia GO-430.



ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-285, TRECHO KM 16,3 e KM 27,2



Programa de Trabalho:
26.782.6216.3711.6161
Etapa 37 SAG 2017/Etapa 10 SAG 2016
Nº do Processo: 113.012.231/2015
Nº do Contrato: 004/2016
Empresa: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA.
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2016
Data do recebimento da IS: 09/03/2016
Data prevista de conclusão: 07/07/2017 (Terceiro Aditivo)
Valor: R\$ 131.554,59
Recurso: Fonte 100
Executores: Geo. Luciano dos Santos, Geol. Maria Dulcinea Xavier Nunes e Eng.ª Patrícia Marc C. M. Milhomem

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-285, Trecho: Km 16,3- km 27,2 (Divisa de MG).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


Não houve avanço físico no bimestre, pois se aguarda análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio do Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Não houve avanço físico no bimestre. Aguardando análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio do Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Não houve avanço físico no bimestre, pois se aguarda análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio do Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17).



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-001 (DF-430/DF-170)



Programa de Trabalho:
26.782.6216.3711.6161
Etapa 38 SAG 2017/Etapa 46 SAG 2016
Nº do Processo: 113.018.219/2014
Nº do Contrato: 007/2016
Empresa: ECOTECH Tecnologia Ambiental e Consultoria Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 11/03/2016
Data do recebimento da IS: 04/04/2016
Data prevista de conclusão: Paralisado até 23/03/2017 (Segundo Aditivo)
Valor: R\$ 68.695,68
Recurso: Fonte 100
Comissão Executora: Geo. Geol. Wellington Rodrigues dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.ª Patrícia Marc C. M. Milhomem (IS nº 137, 27/06/2016- DODF nº 122, 28/06/2016)

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Plano de Controle de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-001, incluindo a construção de ponte de concreto sobre o Rio da Palma, trecho: DF-430 entr. DF-415/ entr. DF-415 entr./ DF-220 entr. DF-220- entr. DF-170. Convite nº 001/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
Executado 0% no Bimestre. Serviço sem possibilidade de avanço (aguardando elaboração de projeto pelo DER).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
Executado 0% no Bimestre. Serviço sem possibilidade de avanço (aguardando elaboração de Projeto pelo DER).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Executado 0% no Bimestre. Serviço sem possibilidade de avanço (aguardando Elaboração de Projeto).



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

GERENCIAMENTO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EIXO SUL



Programa de Trabalho:

26.782.6216.1226.0001

Etapa 8 SAG 2016

Nº do Processo: 113.005.547/2013

Nº do Contrato: 009/2016

Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A

Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2016

Data de Recebimento da IS: 15/04/2016

Data prevista de conclusão: 05/04/2018 (Segundo Aditivo)

Valor: R\$ 3.658.938,70 – R\$ 1.280.628,55 (Primeiro Aditivo) = R\$ 2.378.310,15 + R\$ 257.803,47

(Segundo Aditivo) = R\$2.636.113,62

Recurso: Fonte 335

Comissão Executora: Eng.ª Patrícia Marc C. M.

Milhomem; Geol. Maria Dulcinéia Xavier Nunes e

Eng.º Paulo Roberto da Silva (IS, 12/04/2016)

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Gerenciamento Ambiental dos Programas Ambientais do Corredor de Transporte Público Coletivo Eixo Sul, ligação das cidades do Gama e Santa Maria ao Plano Piloto, na DF-480/DF-065/DF-040/DF-003/DF-025/DF-047 e acesso ao Terminal Asa Sul. Tudo conforme os anexos do Edital da Concorrência Nº 009/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


Executado 0% no bimestre. Acumulado 25,6%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 25,6%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 13,3% no bimestre. Acumulado 38,9%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO



Programa de Trabalho:
26.782.6216.4195.0001
Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
Nº do Processo: 113.000.098/2013
Nº do Contrato: 045/2014
Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.
Data de Início: 22/07/2014
Data prevista de conclusão: 21/07/2017 (Sexto Aditivo)
Valor estimado: R\$ 2.612.403,66 (Quinto Aditivo)
Recurso: Fonte 100, 237, 437 (Terceiro Aditivo), 220 e 420 (Primeira Apostila)
Executor: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva
Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
Renovação do Contrato por mais 6 (seis) meses, devendo encerrar-se em julho/2017.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
Prestação de serviços em andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Prestação dos serviços em andamento normal.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.004.578/2015
 Nº do Contrato: 009/2015
 Empresa: Centro Oeste Asfaltos Ltda.
 Data de início: 16/07/2015
 Data prevista de conclusão: 16/07/2017 (Terceiro Aditivo)
 Valor Inicial: R\$ 333.699,00 (R\$ 142.700,00 + R\$ 190.999,00 - Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida, tipo RR-2C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-2C – 1,99% em volume no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-2C – 1,85% em volume no bimestre. (2,860 ton)

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR – 2C – 4,28% em volume. (6,600 ton).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
1,99%	1,85%	4,28%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
1,99%	3,84%	8,12%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.006.861/2015
 Nº do Contrato: 022/2016
 Empresa: HL Terraplenagem Ltda - EPP
 Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2016
 Data prevista de conclusão: 31/07/2017
 Valor Inicial: R\$ 2.240.000,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Mozer Teixeira de Castro e Eng.º
 Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de 10.000 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas emergências de tapa-buracos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


Houve o fornecimento normal de massa asfáltica por parte da contratada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Houve o fornecimento normal de massa asfáltica por parte da contratada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Houve o fornecimento normal de massa asfáltica por parte da contratada.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.007.779/2016
 Nº do Contrato: 023/2016
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.
 Data de início: 05/09/2016
 Data prevista de conclusão: 04/09/2017
 Valor Inicial: R\$ 215.950,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) e impermeabilização de trechos a se recuperar e/ou pavimentar, de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal –SRDF, a ser utilizado pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 N° do Processo: 113.010.837/2016
 N° do Contrato: 025/2016
 Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda.
 Data de início: 30/09/2017
 Data prevista de conclusão: 29/09/2017
 Valor Inicial: R\$ 297.438,40
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº. Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 160 toneladas de Emulsão Asfáltica tipo ruptura média RM -1C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM- 1C – 0% em volume.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM- 1C – 0% em volume.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM – 1C – 0% (em volume).



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS DO DF E DA RIDE



Programa de Trabalho:
26.782.6216.4195.0001
Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
Nº do Processo: 113.005.021/2013
Nº do Contrato: 012/2015
Empresa: GB da Silva – Esquadrilhas & Equipamentos de Sinalização-EPP
Data da Assinatura do Contrato: 03/08/2015
Data prevista de conclusão: 28/07/2017 (Primeiro Aditivo)
Valor inicial: R\$ 953.610,96
Recurso: Fonte 100, 220 ou 420 (Primeiro Aditivo)
Executor: Hans Fernandes de Lemos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços do tipo remoção de engenhos publicitários e ocupações irregulares das faixas de domínio das rodovias do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital de Pregão nº 042/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


Durante esse bimestre foram apreendidos/recolhidos 14 outdoors, 01 front light, 8.682 faixas, 81 banners, 311 placas, 25 barracas e 146 produtos comercializados à margem da rodovia e 02 reboques.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 30 outdoors, 10 front-light, 03 back-light, 13.272 faixas, 706 banners, 13 mobiliários urbanos, 756 placas, demolição de 06 edificações em alvenaria, 1450 metros lineares de cerca/muro, interdição de 08 acessos, 03 quiosques, 471 barracas, 237 produtos comercializados irregularmente em veículos, 460 produtos comercializados à margem da rodovia, e 12 trailer/reboques.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 31 outdoors, 05 front-light, 01 back-light, 12.097 faixas, 647 banners, 07 mobiliários urbanos, 590 placas, 250 metros lineares de cerca/muro, interdição de 08 acessos, 18 quiosques e similares, 423 barracas, 269 produtos comercializados irregularmente em veículos estacionados às margens da rodovia, 525 produtos comercializados à margem da rodovia e 09 trailer/reboques.



REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA GETEC/SUTEC




Programa de Trabalho:
 26.451.6010.3903.9710 – Etapa 36 SAG 2015
 26.451.6001.3903.9710 – Etapa 23 SAG 2016
 26.451.6001.3903.9710 – Etapa 10 SAG 2017
 Nº do Processo: 113.008.694/2010
 Nº do Contrato: 014/2015
 Empresa: MULTICON Engenharia Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2015
 Data do recebimento da IS: 08/09/2015
 Data prevista de conclusão: 31/08/2017 (5º Aditivo)
 Valor: R\$ 621.938,62 + R\$ 136.515,53 = R\$ 758.454,15 + R\$ 161.023,64 (Terceiro Aditivo) = 919.477,79
 Recurso: Fontes 100, 420 e 220
 Executor: Eng.º Elcy Ozório dos Santos
 Substituto: Arq. Fabrício Ferreira Faiad

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de restauração de reforma do Edifício Sede da GETEC, localizado no Parque Rodoviário do DER-DF, Rodovia DF-001, km 0, Sobradinho-DF. TP nº 006/2011.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 70,41%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 70,41%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 70,41%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01




Programa de Trabalho:
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 26 SAG 2015/Etapa 24 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.007.877/2012
 Nº do Contrato: 018/2014
 Empresa: Trier Engenharia Ltda.
 Data de Início: 13/05/2014
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (14º Aditivo)
 Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (4º Aditivo)+ R\$ 6.568.563,91 (14º Aditivo) = R\$ 39.902.761,19
 Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (3º Aditivo), 900, 100 e 335 (14º Aditivo)
 Executores: Eng.º Bruno Sousa Almeida, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 115, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
 População da RA V: 63.050

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Executado 1% no Bimestre, Acumulado 6,94%. Obra retornou a execução. Escavação e preparação da OAE 7 e 8. Compra dos semáforos para instalação dos desvios. Aguardando projeto de Drenagem. Autorização de escavação de material de 2ª categoria.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Executado 1,34% no Bimestre, Acumulado 8,28%. Escavação das Obras de Arte 7, 8 e 9, 10. Desvio em operação, elaboração/fiscalização nos Projetos Executivos. Serviços de Terraplenagem.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 2% no Bimestre. Acumulado



REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02




Programa de Trabalho:
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 13 SAG 2017/Etapa 25 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.004.262/2014
 Nº do Contrato: 021/2014
 Empresa: Consórcio JM/Cidade
 Data de Início: 14/05/2014
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (13º Aditivo)
 Valor: R\$ 39.829.963,10 + R\$ 7.815.270,04 (13º Aditivo) + 5.739.511,71 (15º Aditivo) - R\$ 2.373.212,63 (16º Aditivo) = R\$ 51.011.532,22
 Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (4º Aditivo), 900, 131 e 335 (13º Aditivo), 231 (1ª Apostila)
 Executores: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 116, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
 Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)
 População da RA V: 63.050

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Executado 0,3% no bimestre. Acumulado 22,9%. Reinstalação do canteiro de obras; Início da execução dos blocos de ancoragem da adutora da CAESB. Continuidade das fundações da OAE – 02 (Ribeirão do Torto).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Executado 0,3% no bimestre. Acumulado 23,2%. Serviços de Terraplenagem nos ramos "C", "D" e Eixo Principal. Execução da OAE-02. Blocos de ancoragem da adutora da CAESB.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 0,3%, no bimestre. Acumulado 23,2%. Escavações no Eixo Principal (área explodida)/ Aterro compactado no Ramo "C"/ Execução da superestrutura da OAE-01/ Execução das fundações da OAE-01BW/ Locação da OAE-01ª.



IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3056.0004 (10º Aditivo)
 26.782.6216.1475.1199 (1º Aditivo)
 Etapa 35 SAG 2017/Etapa 45 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.007.878/2012
 Nº do Contrato: 025/2014
 Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc –
 Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de
 09/05/2016 (10º Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 79.632.741,77+R\$ 14.837.279,45 (10º
 Aditivo)+ R\$ 2.101.997,67 (11º Aditivo) = R\$
 96.572.018,08
 Recurso: Fontes 135, 231 (1º Aditivo), 900, 100 e 335
 (10º Aditivo)
 Executores: Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho ,
 Eng.º Paulo Robert Santos Machado e Eng.ª Patrícia
 Marc Cristiane de Menezes Milhomem (Instrução nº
 117, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
 (Instrução nº 181, 16/08/2016, DODF nº 155,
 17/08/2016)
 População das RA's XVIII e I: 250.607

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 2,5% no Bimestre. Acumulado 11%. Execução da OAE 9W e OAE 9L, 50% executa OAE 10.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Executado 3,21% no Bimestre. Acumulado 14,21%. Foi executada a OAE 9L 90% da OAE, iniciando OAE 9 W 90% e OAE 10 80%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado no Bimestre 2,5%, devido a execução das OAE's 12 90%, OAE 02 60%, OAE 01 30%, execução da Base das vias Laterais 1L e 2 W.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
2,5%	3,21%	2,5%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
11%	14,21 %	16,71%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3056.0004
 Etapa 36 SAG 2017/Etapa 55 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.297/2013
 Nº do Contrato: 010/2016
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A
 Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2016
 Data do Recebimento da IS: 02/05/2016
 Data prevista de conclusão: 20/11/2018
 Valor inicial: R\$ 7.993.852,19
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Antônio Gomes da Silva Filho
 e Eng.º Kênio Márcio Avelar (suplente)
 IS 05/05/2016)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Supervisão das obras de implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego nas rodovias DF-002 (ERN) e DF-007 (EPTT). Cc nº 008/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016:

Continua o acompanhamento dos serviços topográficos, laboratório, projetos de remanejamento de rede e questões relativas ao meio ambiente. Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Andamento normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída