



Relatório de Atividades Base 4º Bimestre/2017

CONSTRUÇÃO DAS VIAS MARGINAIS NA DF-047 (EPAR)



Programas de Trabalho: 26.782.6216.3005

Nº do Processo: 113.007409/2016

Nº do Contrato: 015/2017

Empresa: JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA e IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Data de início: 21/07/2017

Data prevista de conclusão: 360 dias

Valor: R\$ 17.994.819,35


Recurso: Fonte 135 - Caixa

Executor: Geraldo Jacinto, Eugênio e Fátima

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: construção das vias marginais na DF-047 (EPAR), no trecho compreendido entre as rodovias DF-051 (EPGU) até a DF-002 (ERS) - Trevo de Triagem Sul a implantação de novas faixas de rolamento e acostamento com ciclovia no trecho DF-025 (EPDP) até a DF-051 (EPGU) e adequação da geometria da rodovia (agulhas, mesas e taper).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Serviços iniciados. Locação, canteiro de obras, terraplanagem das agulhas 01 e 02, demolição de desvio existente no Eixo "B" e escavação – da estaca 6 a estaca 23 – cota reforço.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA E CICLO FAIXA – DF290




Programas de Trabalho: 26.451.6216.3090.0008
Nº do Processo: 113.012.858/2015
Nº do Contrato: 09/2017
Empresa: SIGMA – Locação de Máquinas e Serviços
de Terraplenagem EIRELI-ME.
Data de início: 17/05/2017
Data prevista de conclusão: 12/01/2018 (240 dias)
Valor: R\$ 2.251.927,81
Recurso: Fonte 335 (Banco do Brasil)
Executor: Eli Câmara

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das Obras para construção e sinalização da ciclovia e ciclo faixa (= 8km) na DF-290, SRDF 290EDF0090 ao 290EDF0130, no subtrecho compreendido entre o entroncamento de acesso ao Gama e o entroncamento com a rodovia BR-040/BR-050. As intervenções têm como objetivo prover a rodovia de uma rota ciclável segura e confortável. As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização, drenagem, obras complementares e compensação florestal, conforme estabelecido no projeto a serem fornecidos pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Executado 11% no Bimestre. Acumulado 11%. Instalação do Canteiro de obras e limpeza e serviços de terraplanagem.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
Executado 18% no Bimestre. Acumulado 29%. Execução dos serviços de limpeza, terraplenagem e pavimentação.



EXECUÇÃO DE CICLOVIA NA EPTG – DF-085



Programas de Trabalho: 26.451.6216.3090.0008
 Nº do Processo: 113.003051/2014
 Nº do Contrato: 10/2017
 Empresa: SIGMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
 Data de início: 17/05/2018
 Data prevista de conclusão: 17/01/2018 (240 dias)
 Valor: R\$ 8.213.684,92
 Recurso: Fonte 335 (Banco do Brasil)
 Executor: Maria Luzia F. Borges


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de ciclovia na rodovia DF-085 com extensão EPTG = 19.574,37m no trecho: entroncamento rodovia DF-003 (EPIA) ao entroncamento da rodovia DF-001- Pistão Norte/Sul.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado no Bimestre 6%. Acumulado 6%. Mobilização, locação e limpeza dos Ramos H,J e L. Regularização do subleito (9)% nos ramos atacados). Compactação da 1ª camada (18% nos ramos atacados).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Executado 0,28%. Acumulado 6,28%. Início da limpeza no ramo G.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ALAGADO DF-290



Programas de Trabalho: 26.782.6216.3361.4359

Nº do Processo: 113.005322/2016

Nº do Contrato: 012/2017

Empresa: MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Data de início: 14/06/2017

Data prevista de conclusão: 120 dias

Valor: R\$ 3.679.866,5

Recurso: 148 (CIDE)

Executor: Eli Câmara e Maria Luzia Ferreira Borges

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: DF-290, Construção de ponte sobre o Rio Alagado e passagem de fauna. Trecho: acesso ao Gama/entroncamento Avenida Alagados (Santa Maria).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
0%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
Execução dos serviços de escavação, desvio e locação do canteiro.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO



Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)
26.122.6010.2557.2569 (2013/2014/2015)
26.126.6001.2557.2569 (2016)

Etapa 7 SAG 2017

Nº do Processo: 113.000.559/2011

Nº do Contrato: 025/2011

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.

Data de início: 21/11/2011

Data prevista de conclusão: 20/11/2017

(Oitavo Aditivo)

Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100 e 237 (Sétimo Aditivo)

Executor: Thiago Vinicius de Melo Almeida

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRV (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRV com a sede do Órgão.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Foram realizados os serviços de manutenção dos equipamentos de rádio transmissão do 1DR, 1DR, BPRan.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Executado 16,67% no bimestre. Acumulado 66,67%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,67%	16,65%	16,68%	16,67%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,67%	33,32%	50%	66,67%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS



Programas de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Nº do Processo: 113.013.043/14
 Nº do Contrato: 028/2016
 Empresa: GEOSERV Serviços de Geotecnia e Construção LTDA
 Data de início: 14/12/2016
 Data prevista de conclusão: 10/10/2017 (300 dias)
 Valor: R\$ 3.264.008,36
 Recurso: Fonte: 335
 Executor: Ery do Nascimento Brandi, José Ricardo Almeida, Dan Imbroise Brant.


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais "Caminho das Escolas" (várias Rodovias Distritais e Vicinais do SRDF) - Lote 1.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Fase inicial – Entrega de relatórios parciais de estudos preliminares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Fase inicial – Entrega de relatórios parciais de estudos preliminares.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS



Programas de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Nº do Processo: 113.013.043/14
 Nº do Contrato: 029/2016
 Empresa: ASTEC Engenharia Ltda
 Data de início: 06/01/2017
 Data prevista de conclusão: 17/11/2017 (315 dias)
 Valor: R\$ 3.049.016,92
 Recurso: Fonte: 335
 Executor: Ery do Nascimento Brandi, José Ricardo Almeida, Dan Imbroise Brant.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais "Caminho das Escolas" (várias Rodovias Distritais e Vicinais do SRDF) - Lote 2

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Fase inicial – Entrega de relatórios parciais de estudos preliminares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Fase inicial – Entrega de relatórios conclusivos dos estudos preliminares.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0 %	0 %	11,61%	3,88%	%	%	Avanço Físico Bimestral
0 %	0 %	11,61%	15,49%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR-020




Programas de Trabalho: 26.782.6216.1347.9481
 26.782.6216.1347.0002 (EP)
 Nº do Processo: 113.008.665/2016
 Nº do Contrato: 005/2017
 Empresa: JJPP CONSTRUTORA LTDA
 Data de início: 31/03/2017
 Prazo de execução: 150 dias
 Data prevista de conclusão: 10/10/2017 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 2.275.877,00
 Recurso: Fonte: 100
 Executor: Fábio Cardoso da Silva, Kênio Avelar

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Construção da Passarela em estrutura mista, a ser implantada na Rodovia BR-020, próximo ao Setor Habitacional Nova Colina – Sobradinho/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 18% no bimestre. Acumulado 18%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Executado 67% no bimestre. Acumulado 85%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DESCOBERTO VC-533



Programas de Trabalho: 26.782.6216.3361.4359

Nº do Processo: 113.013.549/2016

Nº do Contrato: 001/2017

Empresa: LEO & BORBA ENGENHARIA

Data de início: 01/03/2017

Data prevista de conclusão: 29/06/2017 (120 DIAS)

Valor: R\$ 1.300.131,23 + 119.522,17 (2º Termo)

Recurso: Fonte: CLIDE

Executor: Sérgio Henrique (Titular) e Antonio Gomes (Suplente).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: execução das obras para Construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brasília - Divisa DF/GO. Entroncamento BR-080/BR-251.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 10,84%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
Executado 47,48% no Bimestre. Acumulado 58,32%



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA DF-001(EPCT)"CAMINHO PARA BRAZILÂNDIA"




Programas de Trabalho: 26.782.6216.1475.1199
 Nº do Processo: 113.004.490/2017
 Nº do Contrato: 006/2017
 Empresa: HL Terraplenagem
 Data de início: 23.03.2017
 Data prevista de conclusão: 19.09.2017 (180 dias)
 Valor: R\$ 11.649.997,42
 Recurso: CIDE
 Executor: Sérgio Henrique e Maria Luzia Ferreira (suplente)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: execução das obras de restauração a rodovia distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho de Brasília", no trecho compreendido entre o entroncamento BR-070/DF-095 (EPCL), até o entroncamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para a DF-001 e alça de ligação da DF-001 para a DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo também os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 20% no bimestre. Acumulado 30% no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Executado 25% no bimestre. Acumulado 55%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001 – Etapa 11 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 15 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.001.225/2008
 Nº do Contrato: 028/2011
 Empresa: Engebras S/A Indústria, Comércio e
 Tecnologia de Informática
 Data de Início: 23/12/2011
 Data prevista de conclusão: 23/12/2017 (Oitavo
 Aditivo)
 Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo) +
 R\$ 982.174,71 (Oitavo Aditivo).
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Andamento normal.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo) - Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 16 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.003.563/2014
 Nº do Contrato: 060/2014
 Empresa: Lig Móvel Telecomunicações Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014
 Data prevista de conclusão: 28/09/2017
 (Quarto Aditivo)
 Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Rafael Modé Luma e Daniel dos Santos Sampaio (substituto)
 IS, 03/03/2016


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Após liberação da PROJUR, será solicitado o empenho referente aos meses de Junho e Julho de 2017 e a diferença de Janeiro à Julho/2017.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Processo encaminhando para prorrogação contratual.



FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



Programa de Trabalho:
26.782.6215.2541.0001
Etapa 11 SAG 2015/ Etapa 15 SAG 2016
Nº do Processo: 054.001.403/2011-113.001.179/2011
Nº do Convênio: 001/2012
Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal
Data de Início: 11/05/2012
Data prevista de conclusão: 31/12/2017
Vigência do Convênio: 31/12/2017
Recurso: Fontes 237, 437, 331 (Primeira Apostila)
Valor: R\$ 1.283.163,40
Recurso: Fonte 237, 437 e 331
Executor: Márcio Corrêa Soares

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Executado 17% no Bimestre. Acumulado 51%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
Executado 17% no Bimestre. Acumulado 68%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Terceiro Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0004 – Etapa 16 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.011.356/2013
 Nº do Contrato: 014/2014
 Empresa: OI Móvel S.A (Primeiro Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014
 Data prevista de conclusão: 10/06/2017
 (Terceiro Aditivo)
 Valor anual: R\$ 1.398.795,84 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 237/437
 Executor: Afonso Guilherme Dutra

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Maio – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Junho – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Contrato concluído.



MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001 - Etapa 11 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 Etapa 15 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.001.811/2009
 Nº do Contrato: 041/2014
 Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014
 Data prevista de conclusão: 24/06/2019 (Quarto Aditivo)
 Valor estimado para novo período: R\$ 8.163.308,40 (Quarto Aditivo)
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Andamento normal.



**PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS**



DETRAN-DF

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:

26.782.6217.2541.0001

Nº do Processo: 113.017.091/2015

Nº do Convênio de Cooperação: 002/2015

Conveniados: Departamento de Trânsito do
Distrito Federal - DETRAN/DF

Data da Assinatura do Convênio: 24/11/2015

Data prevista de conclusão: 14/05/2018

Recurso: Fontes 237, 437

Executor: Eng.ª Juliana Soares das Neves

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente Convênio de Cooperação Recíproca tem por objetivo a execução pelo DER/DF e pelo DETRAN/DF das atividades de Fiscalização de Trânsito nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF e nas vias urbanas, bem como atividades de Educação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Estatísticas de Acidentes de Trânsito, Monitoramento Aéreo das Rodovias, Processamento Eletrônico de Multas, visando a aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 11,40% no bimestre. Acumulado 44,71%. As atividades realizadas foram:

Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): **Maio:** Quant = 208; Valor = R\$ 87.940,00.

Junho: Quant. = 33; Valor = R\$ 13.952,00

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Executado 16,66% no bimestre. Acumulado 66,66%. As atividades realizadas foram:

Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): **Julho:** Quant = 200; Valor = R\$ 100.000,00.

Agosto: Quant. = 200; Valor = R\$ 100.000,00.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
15,16 %	18,15%	11,40%	16,66%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
15,16%	33,31%	44,71 %	66,66%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO



Programas de Trabalho: 26.782.6217.2541.0001
 Nº do Processo: 113.002.947/2016
 Nº do Contrato: 036/2016
 Empresa: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
 Data de início: 28/12/2016
 Data prevista de conclusão: 28/06/2019
 Valor: R\$ 10.800.000,00
 Recurso: Fonte 237 e/ou 437
 Executor: Eng.º Cristiano Alves Cavalcante (Titular), Eng.º Viviane Coelho de Castro (Suplente) e Jesse Gouveia de Oliveira (Suplente)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de tecnologia da informação para provimento da Solução Integrada de Gestão de Infrações de Trânsito – RADAR.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:


Realizado 17% no bimestre.

Fatura referente ao período de 21/02/2017 a 20/03/2017 encaminhado para pagamento em 17/04/2017. Ordem bancária :2017OB01039.

Fatura referente ao período de 21/03/2017 a 20/04/2017 e 21/04/2017 a 20/05/2017 encaminhado para pagamento em 07/06/2017. Ordem bancária: 2017OB01390 E 2017OB01392.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Fatura referente ao período de 21/06/2017 a 20/07/2017 encaminhado para pagamento . Ordem Bancária: 2017OB 02012.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:
26.782.6217.2904.0001
Nº do Processo: 113.003.588/2016
Nº do Contrato: 021/2016
Empresa: Hot Cozinha Industrial Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 11/07/2016
Data prevista de conclusão: 12 meses
Valor: R\$ 153.600,00
Recursos: Fonte 237
Executora: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira
e Kein Yon Ko (suplente)
IS de 18/07/2016


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de lanche para a Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, com entregas diárias de segunda-feira à sexta-feira, a critério do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

No 3º Bimestre, referente aos meses de maio e junho, foram atendidas pela Transitolândia 2.601 crianças e 196 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 18 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R\$ 11.188,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

No 4º Bimestre, referente aos meses de julho e agosto, foram atendidas pela Transitolândia 3.146 crianças e 266 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 23 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R\$ 13.812,90.



MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2904.0001 - Etapa 14 SAG 2015
 26.782.6217.2904.0001 - 2016
 Nº do Processo: 113.012.201/2013
 Nº do Contrato: 012/2014
 Empresa: Travel Bus Ltda - Me
 Data de Início: 24/03/2014
 Data prevista de conclusão: 23/03/2018 (3º TA)
 Valor: R\$ 626.740,35 (Segundo Aditivo)
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira
 Kein Yon Ko (suplente)
 (IS de 24/11/2015)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

No 3º Bimestre, referente aos meses de maio e junho, foram atendidas pela Transitolândia 2.721 crianças e 218 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 18 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 48.690,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

No 4º Bimestre, referente aos meses de julho e agosto, foram atendidas pela Transitolândia 3.146 crianças e 266 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 23 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 36.504,00.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF – LOTE 1




Programa de Trabalho:
26.782.6217.4197.0001 – Etapa SAG 17 2016
Nº do Processo: 113.007.572/2013
Nº do Contrato: 001/2016
Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016
Data do Recebimento da IS: 11/02/2016
Data prevista de conclusão: 06/11/2017
(4º Termo Aditivo)
Valor Contratual: R\$ 3.043.293,27 + R\$ 21.291,58 (3º Aditivo) = R\$ 3.064.584,85.
Recurso: Fonte 237
Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)
IS, 11/02/2016

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 1 – 1º Distrito Rodoviário, 4º Distrito Rodoviário e 5º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Executado 9,6%. Acumulado 65,7%. Concluída a Revitalização da sinalização Horizontal na DF-230, Trecho BR-020/DF-345. Continuação da sinalização horizontal na DF-130, Trecho: DF-250/BR-251. Continuação da sinalização horizontal na DF-128, Trecho:BR-020/Divisa.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
Executado 1,3%. Acumulado 67%. Continuação da Sinalização Horizontal DF-130 – Trecho DF-250/BR-251. Continuação da Sinalização Horizontal da DF-128- Trecho BR-020/Divisa. Concluída a implantação de Tachas e tachões na DF-463 – Trecho DF-001/São Sebastião.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF LOTE 2



Programa de Trabalho: 26.782.6217.4197.0001
 Nº do Processo: 113.000.864/2016
 Nº do Contrato: 002/2016
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016
 Data do Recebimento da IS: 11/02/2016
 Data prevista de conclusão: 06/11/2017 – Quinto Termo Aditivo)
 Valor: R\$ 5.686.920,63 + R\$ 1.028.292,56 (Primeiro Aditivo) + R\$109.641,73 (Quarto Aditivo)= R\$ 6.826.854,92
 Recurso: Fonte 237
 Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)
 IS, 11/02/2016


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 2 – 2º Distrito Rodoviário, 3º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 7,9% no bimestre. Acumulado 50%. Continuação da sinalização na DF-003 – EPIA - Trecho: DF-007 (EPTT)/DF-251. Continuação da na DF-003(EPIA), Trecho: DF-051/BR-040, Início da sinalização horizontal na DF-150 – Trecho DF-003/DF-205.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Executado 4,91% no bimestre. Acumulado 54,91%. Continuação da Sinalização da DF-003 – EPIA – Trecho DF-007 (EPTT)/DF-051. Continuação na DF-003 (EPIA) – Trecho: DF-051/BR-040. Continuação da Sinalização Horizontal na DF-050 – Trecho: DF-003/DF-205. Conclusão da Instalação de Tachas e Tachinhas na DF-001 – Trecho: DF-027/DF-140. Conclusão da Sinalização Horizontal na DF-015 – Trecho DF-001/DF-005. Início da Sinalização Horizontal na DF-440 Trecho: Km 0,00/Km 2,10. Iniciado os serviços de Sinalização Horizontal na DF-006 – Trecho: DF-005/DF-007. Iniciado os serviços de Sinalização Horizontal na DF-459 – Trecho: RA-XII/RAIX.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO OPERADO PELO DER-DF




Programa de Trabalho:
26.782.6217.4198.0001
Nº do Processo: 113.003.907/2016
Nº do Contrato: 002/2017
Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 14/02/2017
Data prevista de conclusão: 13/08/2019
Valor: R\$ 4.882.728,14
Recurso: Fonte 237
Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico operados pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Executado 19% no bimestre. Acumulado 62%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.3209.0001 (Segundo Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.3209.0001 – Etapa 41 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.009.643/2013
 Nº do Contrato: 066/2014
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.
 Data de Início: 15/12/2014
 Data prevista de conclusão: 15/12/2017 (Terceiro Aditivo)
 Valor Anual: R\$ 3.676.269,60 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 237 (Terceiro Aditivo)
 Executora: Afonso Guilherme Dutra

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:


Em maio operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.026,38. Em junho operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.355,80.

Obs.: O pagamento do mês de junho está aguardando descontingenciamento de verba orçamentária, de acordo com despacho da DIOFI anexado no processo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Em julho operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.355,80.

Em agosto operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.355,80.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:

26.782.6217.3209.0001 - Etapa: 41 SAG 2016

Nº do Processo: 113.002.964/2014

Nº do Contrato: 011/2016

Empresa: SINASC – Sinalização e Construção de Rodovias Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2016

Data do recebimento da IS: 11/05/2016

Data prevista de conclusão: 09/03/2017 (Segundo Aditivo)

Valor: R\$ 2.457.298,59

Recurso: Fonte 237

Executor: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz

Substituto: Eng.ª Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da instalação de sinalização vertical do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Cc nº 001/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 99%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Executado 1% no bimestre. Acumulado 100%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Contrato finalizado.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1475.1199
Etapa 16 SAG 2017/Etapa 28 SAG 2016
Nº do Processo: 113.005.439/2012
Nº do Contrato: 039/2013
Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.
Data da assinatura do contrato: 22/11/2013
Data do recebimento da IS: 26/09/2014
Data prevista de conclusão: Paralisado até
14/04/2017 (Décimo Quarto Aditivo)
Valor: R\$ 5.405.070,40 +
R\$ 1.299.126,98 (Quarto Aditivo) +
R\$ 561.300,44 (Nono Aditivo) + R\$ 723.900,89 (12º
Aditivo) = R\$ 7.989.398,71
Recurso: Fonte 100, 135 (Terceiro Aditivo), 335
(Oitavo Aditivo)
Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho
População da RA IV: 50.490

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Obra paralisada a espera da construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazlândia - Divisa DF/GO.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Obra paralisada a espera da construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazlândia - Divisa DF/GO.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0%	0%	0%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
75%	75%	75%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DUPLICAÇÃO DA DF-463

L



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1475.1199
Etapa 15 SAG 2017/Etapa 26 SAG 2016
Nº do Processo: 113.005.051/2010
Nº do Contrato: 043/2014
Empresa: Serterra Transportes Escavações
Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Data do Início: 10/07/2014
Data prevista de conclusão: 10/03/2017 (Décimo Nono Aditivo)
Valor: R\$ 6.552.350,76 (6º Aditivo)+
R\$ 666.984,73 (11º Aditivo) +
R\$ 7.724,13 (12º Aditivo) + 939.084,88 (15º Aditivo)
+ 1.600.000,00 (17º Aditivo) + 507.150,44 (18º Aditivo) =R\$ 10.273.294,94
Recurso: Fonte 100, 135 (Quinto Aditivo), 335 (Décimo Aditivo)
Executor: Engº Guilherme José da Fonseca Berniz
População das RA's XXVII e XIV: 123.455

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. Cc nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Executado 0,2% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0,8%	0,2%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
99%	99,8%	100%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO KM 119,3 AO KM 131,8 – LAGO OESTE



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1475.1199
Etapa 29 SAG 2017/Etapa 35 SAG 2016
Nº do Processo: 113.011.751/2014
Nº do Contrato: 003/2016
Empresa: EPC Projetos e Construções Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 16/02/2016
Data prevista de conclusão: 28/01/2017
(Terceiro Aditivo)
Valor inicial: R\$ 6.753.902,84 + R\$ 2.624.908,10
(quarto Termo Aditivo) = R\$ 9.378.810,94
Recurso: Fontes 148 e 348 (Primeiro Aditivo)
Executor: Eng.º Paulo Robert Santos Machado

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de restauração da rodovia DF-001 (EPCT), entroncamento da DF-170 ao entroncamento BR-010/020/030/450/DF-001/003/150-Parque Rodoviário do DER/DF, trecho compreendido do km 119,3 ao km 131,8 (Lago Oeste – 1ª Etapa), incluídos os serviços de sinalização vertical e horizontal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 11/2014. Extensão de 12,52 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Foram entregues os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

Restauração da DF-001 (EPCT) - Lago Oeste



Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.1199

Nº do Processo: 113.011.217/2016

Nº do Contrato: 003/2017

Empresa: LK Construções e Terraplanagem-
EIRELI - ME

Data de início: 24/02/2017

Data prevista de conclusão: 04/01/2018

Valor: R\$ 9.604.026,18

Recurso: 248

Executor: Kênio Márcio Avelar (Titular) e
Eugênio Maracajá de Moraes (Suplente)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Restauração da (EPCT) - Lago Oeste, entroncamento da DF-170 ao entroncamento da BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (Parque Rodoviário do DER/DF) - 2ª Etapa. Extensão de 8,8 km. Cc nº 005/2016.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 26,8% no bimestre. Acumulado 32%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Executado 38% no bimestre. Acumulado 70%.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSULTORIA EM ENGENHARIA
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO
ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Etapa 34 SAG 2017/Etapa 34 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.000.942/2014
 Nº do Contrato: 006/2015
 Empresa: Strata Engenharia EIRELI
 (Segundo Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2015
 Data do Recebimento da IS: 29/06/2015
 Data prevista de conclusão: 03/07/2017 (Quarto Aditivo) 03/01/2017 (Quinto Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 7.151.845,29
 Recurso: Fonte 135, 335 (Apostila)
 Executores: Geol. Wellington Rodrigues dos Santos, Eng.º Stênio Fonseca da Costa e Eng.º Willkerson Victor da Silva (Instrução de Serviço nº 136, 22/07/2015)
 População das RA's VI, VII, XIV, XIII, II, XV, XII, IX, IV, V e XXVI: 1.620.965


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa de consultoria em engenharia para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 e a elaboração dos projetos básico e executivo para implantação do Anel Viário do Distrito Federal conforme Edital de Concorrência nº 002/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIMESTRE 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 04/2017 – CCA, de 12/05/2017, que aprova com ressalvas o Relatório do Projeto Básico da Rodovia BR-251. A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 03/2017 – CCA, de 16/05/2017, que aprova com ressalvas o Relatório do Projeto Básico da Rodovia BR-070. A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 05/2017 – CCA, de 26/06/2017, que aprova integralmente o Relatório do Projeto Básico da Rodovia "Novo Contorno de Formosa". A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 06/2017 – CCA, de 26/06/2017, referente ao Relatório do Projeto Básico da Rodovia GO-430.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIMESTRE 2017:

Executado 10,43% no bimestre. Acumulado 42,91%. No dia 20/07/2017, a Contratada apresentou os Cadernos de Respostas aos Pareceres Técnicos referentes aos Relatórios dos Projetos Básicos das Rodovias BR-070/DF, BR-251, DF-001, GO-430 e Contorno de Formosa.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-285, TRECHO KM 16,3 e KM 27,2



Programa de Trabalho:
26.782.6216.3711.6161
Etapa 37 SAG 2017/Etapa 10 SAG 2016
Nº do Processo: 113.012.231/2015
Nº do Contrato: 004/2016
Empresa: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA.
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2016
Data do recebimento da IS: 09/03/2016
Data prevista de conclusão: 07/07/2017 (Terceiro Aditivo)
Valor: R\$ 131.554,59
Recurso: Fonte 100
Executores: Geo. Luciano dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.ª Patrícia Marc C. M. Milhomem


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-285, Trecho: Km 16,3- km 27,2 (Divisa de MG).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Não houve avanço físico no bimestre, pois se aguarda análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio do Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Não houve avanço físico no bimestre, pois se aguarda análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio do Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17).



FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.007.779/2016
 Nº do Contrato: 023/2016
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.
 Data de início: 05/09/2016
 Data prevista de conclusão: 04/09/2017
 Valor Inicial: R\$ 215.950,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) e impermeabilização de trechos a se recuperar e/ou pavimentar, de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal –SRDF, a ser utilizado pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).



FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.010.837/2016
 Nº do Contrato: 025/2016
 Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda.
 Data de início: 30/09/2017
 Data prevista de conclusão: 29/09/2017
 Valor Inicial: R\$ 297.438,40
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº. Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 160 toneladas de Emulsão Asfáltica tipo ruptura média RM -1C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM – 1C – 0% (em volume).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM – 1C – 0% (em volume).



REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS DO DF E DA RIDE



Programa de Trabalho:
26.782.6216.4195.0001
Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
Nº do Processo: 113.005.021/2013
Nº do Contrato: 012/2015
Empresa: GB da Silva – Esquadrias & Equipamentos de Sinalização-EPP
Data da Assinatura do Contrato: 03/08/2015
Data prevista de conclusão: 28/07/2017
(Primeiro Aditivo)
Valor inicial: R\$ 953.610,96
Recurso: Fonte 100, 220 ou 420 (Primeiro Aditivo)
Executor: Hans Fernandes de Lemos


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços do tipo remoção de engenhos publicitários e ocupações irregulares das faixas de domínio das rodovias do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital de Pregão nº 042/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 31 outdoors, 05 front-light, 01 back-light, 12.097 faixas, 647 banners, 07 mobiliários urbanos, 590 placas, 250 metros lineares de cerca/muro, interdição de 08 acessos, 18 quiosques e similares, 423 barracas, 269 produtos comercializados irregularmente em veículos estacionados às margens da rodovia, 525 produtos comercializados à margem da rodovia e 09 trailer/reboques.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 18 outdoors, 11.486 faixas, 456 banners, 02 mobiliários urbanos, 519 placas, 350 metros lineares de cerca/muro, interdição de 02 acessos, 20 quiosques e similares, 449 barracas, 509 produtos comercializados irregularmente em veículos estacionados às margens da rodovia, 283 produtos comercializados à margem da rodovia e 10 trailer/reboques.



REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA GETEC/SUTEC



Programa de Trabalho:

26.451.6010.3903.9710 – Etapa 36 SAG 2015

26.451.6001.3903.9710 – Etapa 23 SAG 2016

26.451.6001.3903.9710 – Etapa 10 SAG 2017

Nº do Processo: 113.008.694/2010

Nº do Contrato: 014/2015

Empresa: MULTICON Engenharia Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2015

Data do recebimento da IS: 08/09/2015

Data prevista de conclusão: 31/08/2017 (5º Aditivo)

Valor: R\$ 621.938,62 + R\$ 136.515,53 = R\$ 758.454,15 + R\$ 161.023,64 (Terceiro Aditivo) + 124.866,41 (Sexto Aditivo) = R\$ 1.044.344,20

Recurso: Fontes 100, 420 e 220

Executor: Eng.º Elcy Ozório dos Santos

Substituto: Arq. Fabrício Ferreira Faiad

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de restauração de reforma do Edifício Sede da GETEC, localizado no Parque Rodoviário do DER-DF, Rodovia DF-001, km 0, Sobradinho-DF. TP nº 006/2011.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 70,41%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 70,41%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01



Programa de Trabalho:

26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)

Etapa 26 SAG 2015/Etapa 24 SAG 2016

Nº do Processo: 113.007.877/2012

Nº do Contrato: 018/2014

Empresa: Trier Engenharia Ltda.

Data de Início: 13/05/2014

Data prevista de conclusão: Reativado a partir

de 25/04/2016 (14º Aditivo)

Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00

(4º Aditivo) + R\$ 6.568.563,91 (14º Aditivo) =

R\$ 39.902.761,19

Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (3º

Aditivo), 900, 100 e 335 (14º Aditivo)

Executores: Eng.º Bruno Sousa Almeida,

Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy

Ozório dos Santos (Instrução nº 115, 20/05/2016,

DODF nº 99, 25/05/2016)

População da RA V: 63.050


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado 2% no Bimestre. Acumulado 10,28%

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Executado 4,9% no Bimestre. Acumulado 14,37%. Continua a execução da drenagem superficial.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02




Programa de Trabalho: 26.453.6216.3126.0004
(Primeiro Aditivo)
Etapa 13 SAG 2017/Etapa 25 SAG 2016
Nº do Processo: 113.004.262/2014
Nº do Contrato: 021/2014
Empresa: Consórcio JM/Cidade
Data de Início: 14/05/2014
Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (13º Aditivo)
Valor: : R\$ 39.829.963,10 + R\$ 7.815.270,04 (13º Aditivo) + 5.739.511,71 (15º Aditivo) - R\$ 2.373.212,63 (16º Aditivo) =R\$ 51.011.532,22
Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (4º Aditivo), 900, 131 e 335 (13º Aditivo), 231 (1ª Apostila)
Executores: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 116, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)
População da RA V: 63.050

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
Executado 0,3%, no bimestre. Acumulado 23,2%. Escavações no Eixo Principal (área explodida)/ Aterro compactado no Ramo "C"/ Execução da superestrutura da OAE-01/ Execução das fundações da OAE-01BW/ Locação da OAE-01ª.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
Executado 6% no bimestre. Acumulado 30%. Em andamento a execução da OAE-01BW, OAE-02, OAE-01ª e desmobilização e mobilização do canteiro de obras para o Balão do Torto.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3056.0004 (10º Aditivo)
 26.782.6216.1475.1199 (1º Aditivo)
 Etapa 35 SAG 2017/Etapa 45 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.007.878/2012
 Nº do Contrato: 025/2014
 Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc –
 Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de
 09/05/2016 (10º Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 79.632.741,77+R\$ 14.837.279,45
 (10º Aditivo)+ R\$ 2.101.997,67 (11º Aditivo) =
 R\$ 96.572.018,08
 Recurso: Fontes 135, 231 (1º Aditivo), 900, 100 e
 335 (10º Aditivo)
 Executores: Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho ,
 Eng.º Paulo Robert Santos Machado e Eng.ª Patrícia
 Marc Cristiane de Menezes Milhomem (Instrução nº
 117, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
 (Instrução nº 181, 16/08/2016, DODF nº 155,
 17/08/2016)
 População das RA's XVIII e I: 250.607

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Executado no Bimestre 2,5%, devido a execução das OAE's 12 90%, OAE 02 60%, OAE 01 30%, execução da Base das vias Laterais 1L e 2 W.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Executado no Bimestre 2,39%, executada as OAE's 2 e 3, pavimentação da via 1L e 2 W.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
2,5%	3,21%	2,5%	2,29%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
11%	14,21 %	16,71%	19%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3056.0004
 Etapa 36 SAG 2017/Etapa 55 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.297/2013
 Nº do Contrato: 010/2016
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A
 Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2016
 Data do Recebimento da IS: 02/05/2016
 Data prevista de conclusão: 20/11/2018
 Valor inicial: R\$ 7.993.852,19
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Antônio Gomes da Silva Filho
 e Eng.º Kênio Márcio Avelar (suplente)
 IS 05/05/2016)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Supervisão das obras de implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego nas rodovias DF-002 (ERN) e DF-007 (EPTT). Cc nº 008/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Andamento normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída